

**Relatório de Visita Técnica aos municípios contemplados
pelo programa "Asfalto na Cidade".**

Com objetivo de realizar o diagnóstico da situação e eventual promoção de adequação/execução das obras/serviços a ser cumprido pela empresa CONSTRUFOX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ n° 22.929.707/0001-10, onde realizou obras de asfaltamento referente ao programa asfalto na cidade nos municípios de Palestina do Pará e Brejo Grande do Araguaia, foram programadas as visitas técnicas, atreladas a Portaria AGE N° 268/2019-GAB de 09 de setembro de 2019 que designou o servidor Luis Fernando Bittencourt dos Santos, engenheiro civil, tendo início na data de 10/09/2019 a 13/09/2019 onde foi acompanhado de representantes das prefeituras aos locais das obras.

A metodologia adotada para realização dos serviços foi o agendamento com autoridade Municipal (Prefeito, Secretário de Obras, Secretário de Administração, etc.) e ou técnico representante das Prefeituras, para coleta de dados e informações acerca da existência do programa no município e da execução, visita ao local de execução da obra em companhia do representante da prefeitura para registro fotográfico, inspeção visual da obra, que irá subsidiar o posterior desenvolvimento do relatório escrito, validado pelos documentos cedidos pelas Prefeituras (itens anexados em CD).

Após a visita técnica emitiu-se certidão de fiscalização pela AGE e assina pelo Servidor e por prefeitos ou representantes destes, onde estes documentos elaborados durante as visitas técnicas foram encaminhados às comarcas do Ministério Público de cada Município.

Equipe:

Engenheiro Civil Luis Fernando Bittencourt dos Santos.
CREA-PA n° 9.728-D, Assessor Superior I GPROJ-AGE,
matricula n° 51855599/3.

Motorista Isaac Cavalcante de Araújo matricula n° 505659,
servidor da SESPÁ de Marabá-PA.

Município: Palestina do Pará

Data: 11/09/2019

Relato

Ao chegar ao município de Palestina nos dirigimos a Sede do poder Municipal e acompanhado pelo engenheiro Civil do município Marcio Antônio da Silveira Filho, CREA n° 1515294056 PA, fomos realizar as visitas às áreas contempladas pelo programa asfalto na cidade. Foram visitados 11 (onze) logradouros na sede do município onde a empresa CONSTRUFOX executou as obras de asfalto. Pode-se constatar que os serviços de pavimentação asfáltica foram executados em 09 (nove) das 11 (onze) vias relacionadas, totalizando 2,90 km executados de 3,00 km estipulados na planilha apresentada pela Prefeitura. Informamos ainda que, em 02 (duas) delas não foi executado os serviços (ruas Estácio de Sá e Olindo Ribeiro). Há de informar que em 07 (sete) das 09 (nove) vias asfaltadas não foi executado os serviços de sinalização horizontal, somente em 02 (duas) vias os serviços foram realizados na sua totalidade.



Via não asfaltada



Via não asfaltada



Via sem sinalização



Via sem sinalização

Município: Brejo Grande do Araguaia

Data: 12/09/2019

O Prefeito Municipal de Brejo Grande do Araguaia informou que existem dois Contratos de pavimentação asfáltica executados pela Empresa CONSTRUFOX no município, sendo que, no 1º Contrato foram contemplados 3,00 km de vias a serem asfaltada pelo programa asfalto na cidade no município e no 2º contempla 1,3 km de vias a serem asfaltadas.

Relato

Ao chegar ao município de Brejo Grande nos dirigimos a Sede do poder Municipal e acompanhado pelo Secretario de Obras Edimar Moreira Maciel, fomos realizar as visitas às áreas contempladas pelo programa asfalto na cidade. Do Contrato

de 3,00 km, Foram visitados 26 (vinte e seis) logradouros no município onde a empresa CONSTRUFOX executou as obras de asfalto, e foram distribuídas entre sede do município 09 (nove) ruas; na Vila São Raimundo 08(oito) ruas; na Vila Jarbas Passarinho 05 (cinco) ruas e Vila Brasil-Espanha 04 (quatro) ruas. Pode-se constatar que os serviços de pavimentação asfáltica foram executados em todos os logradouros especificados em planilha fornecida pela SEDOP, totalizando 4,10 km executados de 3,00 km estipulados. Informamos ainda que, não foram executados os serviços de sinalização horizontal em todas as vias que sofreram asfaltamento. Há de se informar ainda que, devido à execução excedente de mais de 1,00 km de asfalto, as 04 (quatro) vias asfaltadas na vila Brasil-Espanha não sofreu execução dos serviços meio fio.



Via sem sinalização horizontal



Via sem sinalização horizontal



Via na vila Brasil-Espanha



Via na vila Brasil-Espanha

No Contrato para execução de 1,3 km de asfalto a empresa CONSTRUFOX executou aproximadamente 2,8 km de asfalto na pista de caminhada e ciclismo na sede do município (paralela a PA-459 conhecida como Avenida treze de maio, entre a Rodovia Transamazônica e o início da área urbana da cidade). Este acréscimo de quilômetros se deu devido a pista de corrida ter sua largura inferior (3,00m) aos 7,00m especificado para este Contrato, constatamos que os serviços foram executados (asfalto em CBUQ, meio fio, sarjeta e sinalização horizontal).



Pista de caminhada e ciclismo



Pista de caminhada e ciclismo

CONCLUSÃO:

Nestes 02 (dois) municípios visitados do estado do Pará onde a empresa CONSTRUFOX executou os serviços de pavimentação do programa asfalto na cidade, sendo que no município de Palestina do Para foram executado os 3,00 km previstos, e no município do Brejo Grande do Araguaia foram realizados 4,00 km, o previsto era 3,00 km (devido ao estreitamento das vias contempladas no município foi possível executar mais 1,00 km de asfalto no município).

E ainda nas diligências constatou que:

Contrato de 3,00 km de asfalto em Palestina do Pará:

Pavimentação em CBUQ:

Executado, exceto em 02 (duas) ruas.

Drenagem superficial e meio fio:

Executada nas vias contempladas.

Sinalização horizontal:

Não foi executado em 07 (sete) das 11 (onze) vias contempladas;

Serviços não realizados:

Não foram realizados em 02 (duas) ruas totalizando 100 metros de vias não asfaltadas.

Contrato de 3,00 km de asfalto em Brejo Grande do Araguaia:

Pavimentação em CBUQ:

Executado.

Drenagem superficial e meio fio:

Foi executado nas vias contempladas, com exceção das 04 (quatro) ruas da vila Brasil-Espanha onde o serviço não foi realizado devido o asfaltamento excedente de 1,00 km foram executados nesta vila.

Sinalização horizontal:

Não foi executado nas 26 (onze) ruas contempladas.

Contrato de 1,30 km de asfalto em Brejo Grande do Araguaia:

Os serviços de pavimentação foram executados na totalidade de 2,8 km de asfalto, isso se deu devido ao estreitamento da via a ser pavimentada, o que era especificado nos

contratos de asfalto na cidade para largura de via é de 7,00 metros, neste caso foi executado a largura de 3,00 metros por ser pista de caminhada e ciclismo, ela foi executada na sede do município. Os serviços foram executados atendendo o que especifica os serviços de asfalto em CBUQ, Meio fio e sarjeta e Sinalização horizontal do programa asfalto na cidade.

Belém - PA, 16 de setembro de 2019.

ELABORADO POR:

LUIS FERNANDO B. SANTOS

Assessor Superior I - GPROJ
Auditoria Geral do Estado

REVISOR GJUR:

FRANKLIN CONTENTE

Assessor - GJUR
Auditoria Geral do Estado

CIENTE:

REVISOR GPROJ:

RENATA CARVALHO

Gerente de Projetos - GPROJ
Auditoria Geral do Estado

REVISOR GJUR:

ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

Auditor Geral do Estado