

## Relatório de Visita Técnica nº 009/2019- GPROJ-AGE

### Municípios de Brejo Grande do Araguaia

#### Período da Visita: De 10 a 13/09/2019

Portaria AGE Nº 268/2019-GAB de 09 de setembro de 2019 designou o servidor Luis Fernando Bittencourt dos Santos, engenheiro civil, para visita técnica ao município de Palestina do Pará e que se estendeu ao município de Brejo Grande do Araguaia.

No decorrer da diligência ao município foi emitida certidão de fiscalização pela AGE e assinada pelo Servidor e pelo Prefeito ou representante deste. Este documento, elaborado durante a visita técnica, foi encaminhado à comarca do Ministério Público do Município de São João do Araguaia.

#### Equipe

Engenheiro Civil Luis Fernando B. dos Santos – Assessor Superior I AGE (GPROJ)

Servidor Isaac Cavalcante de Araújo – Motorista (SESPA-Marabá)

- Convênio Nº 121/2018 no valor total de R\$ 222.265,13 (duzentos e vinte e dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e treze centavos). Firmado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano – SEDOP e a Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia, tendo por objeto a **Reforma e ampliação da Câmara Municipal**.

No dia 12/09/2019 o Servidor da AGE Seguiu para o município de Brejo Grande do Araguaia; acompanhado por Gilberto Santos Assessor de Gabinete da Prefeitura, foi realizada visita ao local da obra da Câmara Municipal de Brejo Grande do Araguaia. Empresa vencedora para executar os serviços é a CONSTRUTORA SOL LTDA ME.

#### Situação encontrada:

Constatou-se na visita ao local que a obra continua paralisada, e que foi realizado um repasse no valor aproximado de R\$ 57.000,00 (Cinquenta e sete mil reais), informação dada pelo Prefeito Municipal.

O aspecto da obra denota que se encontra paralisado há algum tempo. Em visita realizada em 15/09/2019 a Gerente de Projetos e Obas da AGE Arquiteta Renata Carvalho esteve nas obras de reforma da Câmara Municipal e constatou que, *“O aspecto geral da obra causa a impressão de que a paralisação se deu há algum tempo, devido a grande quantidade de mato no interior da edificação. Foi executada fundação para receber as paredes de alvenaria dos ambientes que serão ampliados, pilares e percintamento de amarração e alvenaria de tijolo de barro assentado à cutelo. Observou-se também a colocação de alguns eletrodutos flexíveis corrugados, sem a fiação elétrica”*.

Na visita atual constatou se que a situação permanece a mesma desde a última visita realizada pela AGE, onde o que fora executado permanece o mesmo. Foi informado pelo funcionário da Prefeitura que o único serviço realizado nos últimos meses foi o de capina das áreas internas do prédio, porém, a vegetação toma conta da edificação novamente.

#### **Custo da obra e prazo de execução:**

A obra foi orçada em **R\$ 222.265,13** (duzentos e vinte e dois mil duzentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), onde o repasse do Governo do Pará é de **R\$ 199.702,49** (cento e noventa e nove mil setecentos e dois reais e quarenta e nove centavos) e contrapartida do município no valor de **R\$ 22.562,64** (vinte e dois mil quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). O prazo inicial de finalização era 21/06/2018, tendo como prazo de vigência do convênio a data de 30/09/2018. Informações coletadas na placa da obra.

Considerando o exposto a obra já acumula um atraso de 460 (quatrocentos e sessenta) dias até a presente data.



**Imagem 01** – Placa da obra



**Imagem 02** – Vista frontal da Câmara de Vereadores



**Imagem 03** – Vista do plenário da Câmara de Vereadores



**Imagem 04** – Sala 01 da Câmara



**Imagem 05** – Sala 02 da Câmara



**Imagem 06** – Vista lateral da Câmara de Vereadores

### **Conclusão:**

Constatamos que as obras que teriam um prazo de 03 meses entre junho e setembro de 2018 estão paralisadas até a presente data, implicando em 460 (quatrocentos e sessenta) dias de atraso conforme anteriormente citado. Foi repassada pelo Estado a quantia aproximada de R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) a Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia que equivale a 25,64% do valor total da obra, e o Poder Municipal está esperando o repasse de uma segunda parcela por parte do Governo do Estado no valor aproximado de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) para dar prosseguimento as obras, estas informações foram repassadas pelo Prefeito do Município (anexo a este relatório CD contendo entrevista com o Prefeito do Município).

Com base nos fatos expostos, a Auditoria Geral do Estado recomenda que seja encaminhada cópia deste relatório para SEDOP e requer o encaminhamento de cópia do Convênio Nº 121/2018 – SEDOP firmado com a Prefeitura, boletins de medição e termos aditivos, se houver, para que seja feita análise conclusiva acerca deste processo.

Belém, 24 de setembro de 2019.

### **ELABORADO POR:**

**Luis Fernando B. dos Santos**  
Assessor Superior I – GPROJ  
Auditoria Geral do Estado - AGE

### **CIENTE:**

**ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA**  
Auditor Geral do Estado