

**Relatório de Visita Técnica aos municípios contemplados
pelo programa "Asfalto na Cidade".**

Em face a reunião de 29 de julho de 2019 e publicada no Diário Oficial do Estado do Pará de 30 de julho de 2019, onde no acordo celebrado em ata de reunião entre AGE e EMPRESA VIA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ Nº 14.134.894/0001-17, com objetivo de realizar o diagnóstico da situação e eventual promoção de adequação/execução das obras/serviços a ser cumprido pela Empresa no âmbito dos Contratos nº 54/2017-SEDOP e nº 72/2018-SEDOP, para realização do programa asfalto na cidade nos municípios de Porto de Moz, Trairão, Rurópolis, Placas, Faro, Senador José Porfírio e Juruti. Ressaltamos que a fica a cargo da empresa VIA OESTE a coleta de material para ensaio, registro visuais, mensurações nas vias contempladas pelo programa (Ata de reunião). Foram programadas as visitas técnicas, atreladas as portarias nº 345 e 346/2019-GAB de 11 de novembro de 2019 que designou os servidores Luis Fernando Bittencourt dos Santos, engenheiro civil e Alessandro Barros motorista para realização do serviço de vistoria nos municípios de Juruti e Faro, tendo início na data de 12 de novembro de 2019 e término na data de 16 de novembro de 2019 onde a equipe da AGE acompanhada de representante da Empresa rumou para os municípios contemplados pelo programa.

A metodologia adotada para realização dos serviços foi o agendamento com autoridade Municipal (Prefeito, Secretário de Obras, Secretário de Administração, etc.) e ou técnico representante das Prefeituras, por vezes engenheiro ou arquiteto para coleta de dados e informações acerca da

existência do programa no município e da execução, visita ao local de execução da obra em companhia do representante da prefeitura para registro fotográfico, filmagens terrestres e aéreas (drone), inspeção visual da obra, que irá subsidiar o posterior desenvolvimento do relatório escrito, validado pelos documentos cedidos por algumas das Prefeituras (itens anexados em CD).

Na visita técnica ao local da obra a equipe da AGE solicitou a empresa instrumento de medição de ruas. No decorrer das diligências aos municípios foi emitido certidão de fiscalização emitida pela AGE e assina pelo Servidor e por prefeitos ou representantes destes.

Equipe:

AGE:

Engenheiro Civil Luis Fernando Bittencourt dos Santos. CREA-PA nº 9.728-D, Assessor Superior I GPROJ-AGE, matrícula nº 51855599/3.

Motorista Alessandro de Moraes Barros, matrícula nº 5890933/1.

FILMAGEM:

02 (dois) cinegrafistas, Wallace Martins Pereira e Kleber Magalhães, para captura de imagens e vídeos terrestres e imagens aéreas via drone.

VIA OESTE:

Edson Carvalho da Silva, Técnico em Edificações e Agrimensura, Reg. 0594155525-3 CFT-BR

Município: Juruti

Data: 12 e 13/11/2019

Relato

Ao chegar ao município de Juruti a equipe da AGE foi acompanhada pelo engenheiro Civil da Prefeitura o Senhor Marlon de Sousa Portela CREA: 151297818-3, para realizar as visitas às áreas contempladas pelo programa asfalto na cidade. Foram visitados 10 (dez) logradouros no município contemplados no Contrato nº 54/2017, onde a empresa VIA OESTE executou as obras de asfalto. Pode-se constatar que os serviços propostos eram: pavimentação asfáltica em CBUQ de **4,00 km** de ruas no município e foram executados **4,277 km**.

Município: Faro

Data: 14 e 15/11/2019

Relato

Ao chegar ao município de Faro a equipe da AGE foi acompanhada pelo Senhor Josué Vieira de Abreu Secretário de Planejamento do Município, para realizar as visitas às áreas contempladas pelo programa asfalto na cidade. Foram visitados 06 (seis) logradouros contemplados no Contrato nº 54/2017 e 05 (cinco) logradouros contemplados no Contrato nº 72/2018, onde a empresa VIA OESTE executou as obras de asfalto. Pode-se constatar que os serviços propostos eram: pavimentação asfáltica em CBUQ de **1,5 km** de ruas para o contrato nº 54/2017 e pavimentação asfáltica em CBUQ de **1,5 Km** de ruas para o contrato nº 72/2018. Constatamos que: Os serviços foram executados na sua totalidade para esses dois contratos.

CONCLUSÃO:

Foram visitados 00 (---) municípios do Estado do Pará e pode-se informar que o programa asfalto na cidade no âmbito dos **Contratos nº 54/2017-SEDOP e nº 72/2018-SEDOP** contemplam os serviços preliminares; serviços de recuperação de pavimento-bases, serviços de pavimentação em CBUQ; drenagem superficial e sinalização.

Das condições das vias visitadas

Algumas das patologias identificadas foram os descolamentos da massa asfáltica, recalque nas vias, esfarelamento do asfalto, "borrachudo" (problemas de drenagem; rupturas por cisalhamento localizadas) entre outras, por este exposto há necessidade de reparo na totalidade das vias visitadas nos 06 (seis) municípios.

Da metodologia de medição utilizada

Nas visitas aos locais das obras a equipe da AGE, solicitou a empresa VIA OESTE instrumento de medição de ruas (que de pronto foi atendido) onde as mensurações das vias nas suas extensões foram feitas por roda de medição da marca DOMINUS. A coleta de material asfáltico para análise será feita em outro momento por empresa especializada, sendo assim, não se pode apurado o surgimento de patologias em serviços realizados entre 2017 a 2018.

Há de se considerar emissão de laudo técnico e análise de laboratório que pudesse atestar a qualidade e compatibilidade do material empregado com o que fora especificado.

COM BASE NAS DILIGENCIAS PROGRAMADAS PELA AGE CONSTATOU QUE:

Contrato nº 54/2017-SEDOP

Para este Contrato está previsto a execução de 00 KM de asfalto destinado a municípios da Região do Baixo Amazonas. Os municípios visitados que sofreram intervenção asfáltica pela Empresa foram: Porto de Moz, Trairão, Rurópolis, Placas, Faro, Senador José Porfírio e Juruti.

Contrato nº 72/2018-SEDOP

Para este Contrato está previsto a execução de 00 KM de asfalto destinado aos municípios da Região do Baixo Amazonas. Os municípios visitados que sofreram intervenção asfáltica pela Empresa foram: Placas, Porto de Moz e Senador José Porfírio.

Pelo exposto concluímos que a VIA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA.,.....

Foi feito registro fotográfico e de vídeo em todos os municípios visitados.

Belém - PA, 00 de ----- de 2020.

ELABORADO POR:

LUIS FERNANDO B. SANTOS

Assessor - GPROJ

Auditoria Geral do Estado

CIENTE:

ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

Auditor Geral do Estado