

**RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA N° 008/2019-GPROJ-AGE**  
**ESCOLA ESTADUAL 21 DE ABRIL DE PALESTINA DO PARÁ**

**Processo n° 2019/390743**

**Data da Visita:** 10 e 11/09/2019

**Equipe AGE:**

- Luis Fernando B. dos Santos - Assessor - GPROJ.
- Isaac Cavalcante de Araújo - Motorista (SESPA-Marabá).

**Acompanharam a Visita:**

- Belmiro Soares Campelo Neto - "Prefeito da SEDUC".
- Cristiano Gomes Lopes - gestor da 4° URE.
- Audiléia Araújo da Silva Lisboa - Diretora da Escola 21 de abril.

## Introdução:

Portaria AGE N° 268/2019-GAB de 09 de setembro de 2019 designou o servidor Luis Fernando Bittencourt dos Santos, engenheiro civil, para visita técnica ao município de Palestina do Pará. No decorrer das diligências ao município foi emitido certidão de fiscalização pela AGE, documento assinado pelo representante da AGE e pelo Prefeito ou representante deste, e durante a visita técnica o documento foi encaminhado ao Ministério Público na comarca de São João do Araguaia.

O Convênio N° 209/2017 no valor total de R\$ 2.107.662,76 (dois milhões cento e sete mil seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos). Celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação e a Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, tendo como objeto a **Reforma da EEEF 21 de abril**, com prazo de execução de 180 dias a contar de

---

Rua Domingos Marreiros n° 2001- Bairro: Fátima-CEP:66060-160 Belém-Pará  
Fone/Fax: (091) 3239-6476 Fone: (091) 3239-6477

E-mail: [auditoria@age.pa.gov.br](mailto:auditoria@age.pa.gov.br)

[www.age.pa.gov.br](http://www.age.pa.gov.br).

31 de agosto de 2017. Assinado pela então Secretária Estadual de Educação Ana Claudia Serruya Hage e pelo Prefeito Municipal de Palestina do Pará o Sr. Claudio Robertino Alves dos Santos.

## Relato:

Em 10 de setembro de 2019 a AGE procedeu a visita as obras de reforma da escola 21 de abril, acompanhada pelo Sr. Belmiro Soares Campelo Neto ("Prefeito da SEDUC"), Cristiano Gomes Lopes (gestor da 4º URE) e a Diretora da Escola 21 de abril Sra. Audiléia Araújo da Silva Lisboa e no dia 11 de setembro de 2019, para dar prosseguimento a visita, a AGE se fez acompanhar do Secretário de Administração do Município Raimundo Rodrigues Menezes e novamente da Diretora da Escola 21 de abril.

Na visita ao local das obras do Convênio nº 209/2017 tem-se a relatar que, este convênio firmado entre SEDUC e a Prefeitura Municipal de Palestina do Pará tem como objeto a **reforma da EEEF 21 de abril** ao custo de R\$ 2.084.010,19 (dois milhões oitenta e quatro mil, dez reais e dezenove centavos), com prazo de execução deste convênio em 180 dias corridos a contar de 31 de agosto de 2017, data da sua assinatura. A placa da obra informa que: A Prefeitura Municipal firmou contrato com a Empresa CSA Construções ao custo de R\$ 1.979.684,27 (hum milhão novecentos e setenta e nove mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos) para a **Reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental 21 de abril e construção de quadra de esportes,** com prazo de execução de 180 dias a contar de 15 de dezembro de 2017.

Visualizamos que, as obras se concentram na reforma dos prédios existentes da Administração, Anexos onde se

encontram as 12 salas de aula da Escola, na reforma do prédio multidisciplinar e multiuso, na construção da cantina e banheiros, construção de passarelas de circulação e construção da quadra de esportes.

Constatamos que as obras iniciadas em dezembro de 2017 estão com ritmo bastante lento, haja vista o tempo decorrido até os dias atuais em relação ao que fora executado nas dependências da Escola, que passamos a relatar:

**Serviços finalizados:** serviços de complementação de muro (sem pintura); pórtico de entrada (sem pintura); reforma do telhado e forro dos prédios existentes.

**Serviços iniciados e não finalizados:** pintura geral, execução do piso das 12 salas de aula, execução do piso do bloco administrativo, execução do piso do prédio multiuso, construção das passarelas de circulação, construção da cantina e banheiros, construção da quadra de esportes e todo cabeamento elétrico dos prédios da Escola.

**Sobre a Empresa CSA:**

A Diretora da Escola informou que a Empresa CSA mantinha na obra cerca de 4 (quatro) funcionários até o mês de agosto de 2019, a partir desta data a empresa paralisou a obra.

Constatamos que a empresa CSA retirou todos seus equipamentos e ferramentais do local.

Importante ressaltar que, em virtude do início das obras e, sem que houvesse condições de dar continuidade às aulas concomitantemente a execução da obra de reforma, como solução paliativa, para que as aulas não fossem paralisadas, a SEDUC firmou contrato N° 193/2018 com Empresa **LOC ENGENHARIA** conforme registro em relatório N° 007/2019- GPROJ-AGE emitido em 24 de setembro de 2019.

## Conclusão:

Embasado no exposto neste relatório informamos que as obras referentes ao Convênio N° 209/2017 - SEDUC se encontram paralisadas, até a data da visita da AGE, 10 e 11 de setembro de 2019 já contava 20 dias que não havia funcionários da empresa no local.

O presente relatório de vistoria deverá ser encaminhado para a SEDUC, bem como deverá ser requerido o processo referente ao Convênio supracitado, juntamente com a relação de notas fiscais emitidas pela empresa CSA, os boletins de medição e os termos aditivos, se houver, referentes a obra de Reforma da EECOLA ESTADUAL 21 DE ABRIL em Palestina do Pará, possibilitando análise conclusiva por parte desta AGE.

Belém, 15 de outubro de 2019.

### ELABORADO POR:

**Luis Fernando B. dos Santos**

Assessor - GPROJ

Auditoria Geral do Estado

### CIENTE:

ILTON **GIUSSEPP** STIVAL **MENDES** DA ROCHA LOPES DA SILVA

Auditor Geral do Estado

Registro Fotográfico:



Imagem 01 - Placa da Obra



Imagem 02 - Pórtico de entrada

Rua Domingos Marreiros nº 2001- Bairro: Fátima-CEP:66060-160 Belém-Pará


Fone/Fax: (091) 3239-6476 Fone: (091) 3239-6477

E-mail: [auditoria@age.pa.gov.br](mailto:auditoria@age.pa.gov.br)

[www.age.pa.gov.br](http://www.age.pa.gov.br).



**Imagem 03** - Bloco da cantina e banheiros inacabados



**Imagem 04** - Cabeamento elétrico não finalizado



**Imagem 05** - Uma das passarelas incompleta



**Imagem 06** - Quadra: executado piso, mureta e espera dos pilares de sustentação da cobertura.



**Imagem 07** - Depósito/Almoxarifado da Empresa CSA na obra



**Imagem 08** - Depósito/Almoxarifado da Empresa CSA na obra



**Imagem 09** - VISTA AÉREA DA ESCOLA 21 DE ABRIL EM PALESTINA DO PARÁ